

Determinazione n. 1 del 02/01/2025

Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO TRATTO DI FOGNATURA ACQUE MISTE IN COMACCHIO VIA CANAL D'ADIGE. CDC: F160_03 - CUP: J52E24000040005 – COD. ATERSIR 2014FECF0013 CIG: B0BECBC3D9. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

Il Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con Determina n. 14 del 29/02/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di posa di nuovo tratto di fognatura acque miste in via Canale d'Adige nel comune Comacchio, oggetto del presente appalto, con il quale venivano determinati 39.959,15 € di importo lavori comprensivi di oneri della sicurezza valutati in 1.221,22 €;
- con riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, comma 1 e con le modalità indicate nel proprio Regolamento, sono stati affidati con affidamento diretto i lavori all'Impresa SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI la quale ha proposto un ribasso del 1,20%;
- con ordine commerciale n° 305 del 07/03/2024, è stato appaltato il lavoro in oggetto all'Impresa SOC. COOP. CONS. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI con sede in Via del Lavoro n. 5, 45019 Taglio di Po (RO).

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento di fase, geom. Rodolfo Manfredini, con la quale evidenzia che durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni originarie del progetto, variazioni queste in ogni caso necessarie per la buona riuscita dell'opera e di seguito brevemente richiamate:

- a) miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- b) spostamento rete idrica esistente in quanto parte dello stato di fatto si presentava diverso rispetto a quanto negli elaborati di gara.

Dato atto che:

- alla luce di quanto suddetto il Direttore dei Lavori, geom. Dario Buora, ha redatto una perizia di variante e suppletiva che modifica il quadro economico dell'opera;
- il prospetto che segue evidenzia il raffrontato tra il quadro economico di aggiudicazione e di perizia suppletiva;
- a seguito della perizia suppletiva e di variante l'importo dei lavori è aumentato rispetto all'attuale importo di contratto di una somma pari ad € 18.119,23 corrispondente ad un incremento pari al 45,88% dell'importo contrattuale, portandolo quindi ad un valore complessivo al netto dello sconto di € 57.613,52. Quanto sopra comporta un aumento dell'importo totale generale del quadro economico di aggiudicazione, implementandolo a € 67.913,56.
- la perizia è legittima perché rientra nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023 e smi; inoltre assume carattere non sostanziale nei termini previsti dall'art. 120, comma 6 del D.Lgs.36/2023.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE
LAVORI		
Lavori:	€ 38.273,07	€ 56.392,30
Oneri di sicurezza	€ 1.221,22	€ 1.221,22
Totale importo lavori	€ 39.494,29	€ 57.613,52
SOMME A DISPOSIZIONE		
Ribasso d'asta -1,20%	€ 464,86	€ 0,00
Imprevisti	€ 3.979,27	€ 0,00
Manodopera interna	€ 2.500,00	€ 63,77
Spese tecniche interne	€ 7.562,40	€ 9.372,07
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs.36/2023	€ 799,18	€ 864,20
Totale somme a disposizione	€ 15.305,71	€ 10.300,04
TOTALE GENERALE	€ 54.800,00	€ 67.913,56

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, geom. Rodolfo Manfredini, propone per l'approvazione la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta in data 05/12/2024 ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023 e smi e finalizzata ad approvare:

- maggiori lavori per un importo netto aggiuntivo di € 18.119,23 corrispondenti a + 45,88% dell'importo originario di contratto;
- una proroga dei tempi contrattuali di 30 gg per eseguire le maggiori lavorazioni previste in perizia;
- variazioni delle lavorazioni che si sono rese necessarie in fase esecutiva e quindi la formazione di cinque nuovi prezzi;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/07/2023;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'atto di perizia di variante e suppletiva redatto dal Direttore dei Lavori geom. Dario Buora, relativo ai lavori di costruzione di un nuovo tratto di fognatura acque miste in Comacchio via Canal d'Adige;
2. di approvare un aumento dell'importo contrattuale di complessivi € 18.119,23;
3. di approvare il nuovo quadro economico, così come proposto dal Responsabile del Procedimento, geom. Rodolfo Manfredini;
4. di approvare cinque nuovi prezzi concordati in corso d'opera a causa delle diverse lavorazioni rese necessarie;
5. di approvare una proroga di giorni trenta (30) al termine di ultimazione dei lavori che pertanto slitta al 09-01-2025.

Proponente: MANFREDINI RODOLFO

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

**Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti**
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Publicato in data 8 Gennaio 2025