

Determinazione n. 36 del 18/04/2024

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PARETI INTERNE SEDIMENTATORE PRIMARIO LINEA 1 DEPURATORE COMACCHIO - CDC: D194 - CUP: J89C23000220005 - CIG: B075FAC336 – CODICE ATERSIR: 2014FECF0016. Approvazione della perizia di variante e di una proroga di giorni 10 (dieci) del termine di ultimazione lavori.

Il Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con Determinazione n. 4 del 18/01/2024, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di ripristino delle pareti interne del sedimentatore primario linea 1 del depuratore di Comacchio.
- il progetto approvato ha un importo complessivo di € 117.000,00 di cui € 82.771,81 per lavori, € 6.604,10 per oneri di sicurezza ed € 27.624,09 per somme a disposizione della S.A.
- A seguito di affidamento diretto mediante la piattaforma approvvigionamenti CADF, (autorizzazione a contrarre protocollo CADF n. 2961 del 20/02/2024), all'Impresa EDILFERRO S.r.l, con sede in via Via E. da Rotterdam n. 12 Ferrara (FE), la quale ha proposto un ribasso del 1,0%;
- Sono stati aggiudicati i lavori di ripristino delle pareti interne del sedimentatore primario linea 1 del depuratore di Comacchio per un importo pari ad € 88.548,19 di cui 6.604,10 € per oneri di sicurezza, con autorizzazione a contrarre protocollo CADF n. 2961 del 20/02/2024;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Monica Fantini, con la quale si evidenzia che in sede esecutiva si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie del progetto, consistenti in un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità mediante il ripristino del calcestruzzo ammalorato della scala di accesso al sedimentatore primario di linea 1.

Dato atto che:

- alla luce di quanto suddetto il Direttore dei Lavori, Ing. Monica Fantini, ha

redatto la perizia di variante che modifica il quadro economico dell'opera;

- il prospetto che segue evidenzia il raffrontato tra il quadro economico di aggiudicazione e di perizia.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	Progetto	Aggiudicazione (con ribasso 1%)	Variante (con ribasso 1%)
Lavori	82 771,81	81 944,09	84 697,61
Sicurezza	6 604,10	6 604,10	6 604,10
Totale	89 375,91	88 548,19	91 301,71
Somme a disposizione			
Recupero ribasso		827,72	338,14
Manodopera interna	500,00	500,00	500,00
Imprevisti	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Lavori in economia	2 263,94	2 263,94	0,00
Spese Tecniche esterne	4 714,15	4 714,15	4 714,15
Spese tecniche interne	16 146,00	16 146,00	16 146,00
Totale	27 624,09	28 451,81	25 698,29
TOTALE GENERALE	117 000,00	117 000,00	117 000,00

A seguito delle varianti introdotte l'importo dei lavori di variante è aumentato di € 2.753,52 rispetto all'importo dei lavori aggiudicati. La variante ha comportato un aumento complessivo dell'importo di contratto di € 91.301,71 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad. € 6.604,10 che rimangono invariati.

L'importo complessivo della perizia di variante è pari al 3,11 % in aumento rispetto all'importo contrattuale e rientra nel caso della lettera b), comma 3), art.120 per varianti suppletive e soddisfa anche il comma 5 dell'art. 120 del DL 36/2023 per modifiche non sostanziali.

La perizia di variante ha portato alla formazione di un nuovo prezzo, sottoscritto con verbale in data 25/03/2024 e alla proroga del termine dei lavori di 10 giorni, in congruenza con il tipo di lavorazione prevista in variante spostandone l'ultimazione al 6 maggio 2024.

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Davide Roncarati, propone per l'approvazione la perizia di variante dei lavori in oggetto, redatta in data 08/04/2024 ai sensi dell'art.120 comma 3) lettere a) e b) del DL 36/2023 e finalizzata ad approvare:

- maggiori lavori per un importo complessivo netto di contratto in aumento del 3,11% per un totale di € 91.301,71, comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 6.604,10;
- una proroga di 10 (dieci) giorni sul termine di ultimazione dei lavori che ne slittano l'ultimazione al 06/05/2024;
- variazioni delle lavorazioni che si sono rese necessarie in fase esecutiva e quindi la formazione di un nuovo prezzo;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/07/2023;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'atto di perizia di variante redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Monica Fantini, relativo ai lavori di ripristino delle pareti interne del sedimentatore primario linea 1 del depuratore di Comacchio;
2. di approvare un nuovo prezzo concordato in corso d'opera con l'impresa appaltatrice;
3. di approvare un aumento dell'importo contrattuale, innalzandone il valore a complessivi € 91.301,71;
4. di approvare una proroga di 10 giorni sull'ultimazione dei lavori che sposta la fine al 6 maggio 2024;
5. di approvare il nuovo quadro economico, così come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Monica Fantini;

6. di utilizzare le somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione per coprire la maggiore spesa dovuta alla variante suppletiva in corso d'opera, in parte dal ribasso offerto in fase di gara e in parte dalle somme accantonate per lavori in economia.

Proponente: RONCARATI DAVIDE

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Publicato in data 24 Aprile 2024