

Determinazione n. 42 del 21/05/2026

Oggetto: Lavori di adeguamento pretrattamenti e comparto biologico del depuratore di Comacchio – Intervento di manutenzione straordinaria LINEA 3 CDC D216_E - CUP J58B24000530005 - CIG BA10196599 – Cod. ATERSIR 2024FECF0046 - Modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell' Art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 5 e 6.

Il Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- Con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico S.I.I. nr 109 del 24/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di quadro economico di € 490.000,00 di cui € 359.277,81 per lavori e € 130.722,19 per somme a disposizione;
- L'importo totale lavori approvato di € 359.277,81 risulta suddiviso in € 334.297,20 per lavori e € 24.980,61 per oneri della sicurezza;
- All'interno dell' importo Lavori le OPERE EDILI hanno un importo complessivo di € 143.889,35 suddiviso in € 128.647,62 per lavori e € 15.241,73 per oneri della sicurezza;
- Con il Provvedimento di affidamento Prot. Nr. 1198/2026 del 26/01/2026 venivano affidati direttamente i lavori, ai sensi art. 15 del "*Regolamento aziendale per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria*" alla ditta EMILCOSTRUZIONI S.R.L., con sede in Corso Porta Reno nr 103, 44121 Ferrara, P.IVA n. 01869440386, per un importo complessivo di € 143.889,35;
- Il contratto con la ditta EMILCOSTRUZIONI S.r.l. è stato formalizzato con Lettera Contratto protocollo 2703/2026 del 20/02/2026;

- In data 03/03/2026 sono stati consegnati i lavori dal Direttore Lavori Ing. Nicola Finetti, con apposito verbale di consegna registrato a Prot CADF nr. 5555/2026. In ragione della tempistica contrattuale per l'esecuzione lavori di 84 giorni , il verbale fissava l'ultimazione lavori per il 25/05/2025;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione Ing. Nicola Finetti, con la quale si evidenzia che:

- o A causa di una improvvisa ed imprevista rottura alle tubazioni di alimentazione delle LINEA 1 e della LINEA 4 del depuratore di Comacchio, allo stato attuale il depuratore funziona con sole 2 linee depurative (LINEA 2 e LINEA 3)
- o La sistemazione di tali tubazioni comporta una tempistica di diverse settimane di lavoro, portando il loro completo ripristino e rifunzionalizzazione non prima di fine maggio;
- o Tale situazione porta alla impossibilità di eseguire i lavori contrattuali sulla LINEA 3, la quale non può essere assolutamente fermata al fine di non compromettere i rendimenti depurativi ed evitare problematiche con gli scarichi dell'impianto che causerebbero il non raggiungimento degli standard depurativi di legge previsti;
- o La LINEA 4 attualmente ferma, necessiterebbe dei medesimi interventi della LINEA 3, dunque le attività oggetto di contratto possono essere spostate alla LINEA 4 senza comportare alcuna modifica di tipo sostanziale poiché la struttura del contratto non verrebbe assolutamente modificata;

Di tale situazione viene fornita una descrizione di dettaglio all'interno della relazione di variante predisposta dal D.L. in data 03/03/2026 e con atto di sottomissione, CME di Variante e Quadro firmati anche dall'impresa in data 03/03/2026.

Dato atto che:

- alla luce di quanto sopra si evidenzia che ai sensi dell' **Art. 120 DLgs 36/2023 comma 5 e 6** , si presentano le condizioni per una **modifica non sostanziale del contratto**, poiché la traslazione delle attività dalla LINEA 3 alla LINEA 4 :
 - Non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati;

- Non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, proprio perché le attività che verranno eseguite saranno le medesime;
- Non vi sarà alcun aumento degli importi contrattuali;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Finetti ha redatto una modifica contrattuale non sostanziale ai sensi dell' **Art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 5 e 6**;
- all'interno della perizia l'importo contrattuale non viene modificato e permane dunque di importo **€ 143.889,35** ;
- il budget complessivo del progetto, anche a seguito di modifica non sostanziale del contratto, rimane invariato , paria a **€ 490.000,00**.

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27/03/2025;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1- di approvare l'atto di modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell' Art. 120 D.Lgs 36/2023 comma 5 e 6 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Finetti , relativo ai "Lavori di adeguamento pretrattamenti e comparto biologico del depuratore di Comacchio – Intervento di manutenzione straordinaria LINEA 3 – OPERE EDILI".

Proponente: FINETTI NICOLA

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

**Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)**

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Pubblicato in data 22 Maggio 2026