

Determinazione n. 57 del 19/06/2026

Oggetto: Affidamento diretto dell'incarico professionale per la Direzione Operativa, Ispezione strutture e Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno presso il depuratore di Comacchio - PNRR M2 C1.1 I1.1 Linea C – MTE11C00000848 - CDC D193 - Anno 2022 - CUP J51B22000620005 - cod. ATERSIR 2023FECF0009 – CIG B3E574D9BD - Approvazione di perizia di variante e modifica contrattuale

Il Dirigente del Settore Tecnico Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con determina n. 56 del 25/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Realizzazione nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno presso il depuratore di Comacchio”*, per un importo complessivo di € 8.798.600,00, di cui per lavori euro 7.457.862,80 comprensivi di € 148.662,80 per oneri della sicurezza, ed € 1.340.737,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- l'opera è oggetto di finanziamento PNRR – M2C1 - I1.1 - Linea C – *“Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”*, come da Decreto Dipartimentale n. 23 del 20 gennaio 2023, per un importo pari ad € 5.308.377,88, successivamente rettificato in € 5.290.936,46 con Decreto Dipartimentale n. 334 del 18 settembre 2023 e Decreto Dipartimentale n. 392 del 06 novembre 2023. La restante parte quota parte, pari a € 3.507.663,54, è finanziata dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato, come indicato dall'articolo 2 comma 3 dell'Atto d'Obbligo sottoscritto con il MASE e come indicato dalla Deliberazione di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 117 del 18/10/2023;
- il quadro economico approvato con progetto esecutivo risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI

€ 7.309.200,00

A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 148.662,80
A) IMPORTO LAVORI A BASE GARA € 7.457.862,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI e INDAGINI € 10.000,00
B4) IMPREVISTI € 335.737,20
B7) SPESE TECNICHE € 803.000,00
B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE € 38.400,00
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO
E VERIFICHE TECNICHE € 153.600,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.340.737,20

TOTALE GENERALE (A+B) € 8.798.600,00

- con disciplinare di incarico prot. n. 15422 del 22/10/2024 è stato affidato a **HMR Ambiente Srl** con sede in Padova, Piazzale Stazione, 7, C.F. e P.IVA 05075330281, l'incarico professionale per la Direzione operativa, ispezione strutture e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno presso il depuratore di Comacchio (FE), per un totale di 115.494,20 €;
- con prot. CADF n. 727 del 16/01/2026 veniva comunicato che:
 - o con atto di fusione per incorporazione, con efficacia a partire dal 31 dicembre 2025, la società HMR Ambiente S.r.l. società unipersonale, con sede legale in Padova (PD), Piazzale Stazione n. 7, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, Codice Fiscale e P.IVA 05075330281, R.E.A. 441025, è stata fusa per incorporazione nella società IQT Consulting S.p.A. società unipersonale, con sede legale in Rovigo, via L. Einaudi n. 24, int. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, Codice Fiscale e P.IVA n. 01028460291, R.E.A. 110474;
 - o con atto di fusione per incorporazione, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2026 la società IQT Consulting S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella società Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l., a socio unico, con sede legale in Milano, via Privata Nino Bonnet, 10 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 01458200290, R.E.A. 2590827, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Accenture S.p.A.;

- o ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. la Società Incorporante subentra a tutti gli effetti di legge nei contratti in essere stipulati con CADF e, pertanto, a decorrere dalla Data di Efficacia i contratti proseguono senza soluzione di continuità tra la CADF e Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l.

Considerato che:

- con determina del Dirigente del Settore Tecnico S.I.I. nr. 9 del 11/02/2026 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 1, resasi necessaria per puntuali adeguamenti delle opere alla effettiva situazione riscontrata in cantiere a seguito di ritrovamenti, indagini e approfondimenti condotti sul campo, nonché per alcune opportunità di ottimizzazione delle stesse sia dal punto di vista realizzativo che prestazionale e gestionale. Tale perizia autorizzava un aumento complessivo dell'importo contrattuale pari a € 305.157,89, definendo così un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 6.439.251,48;
- con determina del Dirigente del Settore Tecnico S.I.I. nr. 43 del 21/05/2026 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 2, resasi necessaria per ulteriori puntuali adeguamenti delle opere alla effettiva situazione riscontrata in cantiere a seguito di ritrovamenti, indagini e approfondimenti condotti sul campo, nonché per alcune opportunità di ottimizzazione delle stesse sia dal punto di vista realizzativo che prestazionale e gestionale;
- con la medesima determinazione veniva autorizzato un aumento complessivo del compenso delle spese tecniche a copertura dell'adeguamento delle parcelle dei professionisti coinvolti in fase esecutiva di € 57.000,00;
- il quadro economico a seguito delle varianti veniva così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE 1	PERIZIA DI VARIANTE 2	VARIAZIONE PERIZIA 2 – AGGIUDICAZIONE	VARIAZIONE PERIZIA 2 - PERIZIA 1
A) LAVORI					
A1) IMPORTO LAVORI	€ 5.985.430,79	€ 6.290.588,68	€ 6.561.333,97	€ 575.903,18	€ 270.745,29
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 148.662,80	€ 148.662,80	€ 148.662,80	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO LAVORI A BASE GARA	€ 6.134.093,59	€ 6.439.251,48	€ 6.709.996,77	€ 575.903,18	€ 270.745,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	€ 62.437,64	€ 62.437,64	€ 62.437,64	€ 0,00	€ 0,00
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B4) IMPREVISTI	€ 285.137,20	€ 285.137,20	€ 285.137,20	€ 0,00	€ 0,00
B7) SPESE TECNICHE	€ 803.000,00	€ 803.000,00	€ 860.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00

B8) SPESE PER ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 0,00	€ 0,00
B11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	€ 153.600,00	€ 129.871,69	€ 115.696,49	€ -37.903,51	€ -14.175,20
B13) RIBASSO D'ASTA	€ 1.261.331,57	€ 979.901,99	€ 666.331,90	€ -594.999,67	€ -313.570,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.664.506,41	€ 2.359.348,52	€ 2.088.603,23	€ -575.903,18	€ -270.745,29
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 8.798.600,00	€ 8.798.600,00	€ 8.798.600,00	€ 0,00	€ 0,00

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di Incarico le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse dell'art. 5 Capo I Sez. I dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di incarico, nel rispetto di quanto previsto dall' Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, e ridotti nella misura pari al ribasso indicato;
- a seguito dell'aggiornamento dell'importo lavori il nuovo importo dell'incarico professionale, al netto dello sconto del 25,007%, è pari a € 128.648,42 al netto della cassa professionale e IVA.

Il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Valentina Pavani, propone per l'approvazione:

- l'incremento dell'incarico professionale per la Direzione operativa, ispezione strutture e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno presso il depuratore di Comacchio di € 13.154,22, al netto di cassa professionale e IVA;
- l'aggiornamento del disciplinare d'incarico.

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27/03/2025;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate:

- 1- di approvare un aumento dell'incarico professionale per la Direzione operativa, ispezione strutture e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto essiccamento fanghi da 6.000 ton/anno presso il depuratore di Comacchio di **€ 13.154,22**, al netto di cassa professionale e IVA;
- 2- di approvare l'aggiornamento del disciplinare d'incarico.

Proponente: PAVANI VALENTINA

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Publicata in data 19 Giugno 2026