CADF
La Fabbrica dell'Acqua

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Determinazione n. 140 del 29/12/2022

Oggetto: Lavori di "Sostituzione di tubazione acquedotto in Via Manzoni a Mezzogoro (FE)" - CDC A184/DP1 - 2021 - Cod. ATERSIR 2014FECF0006 - CUP J87H21005900005 - CIG 9253857C5D. Approvazione della perizia di variante riduttiva.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato

Premesso che:

- con la determinazione del Direttore Generale n. 60 del 26/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sostituzione di tubazione acquedotto in Via Manzoni a Mezzogoro per un importo di € 67.702,00 di cui € 65.391,00 per lavori ed € 2.311,00 per oneri della sicurezza.
- con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il servizio è stato affidato all'Impresa Canella Scavi srl la quale ha proposto un ribasso dello 0,0 %;
- con protocollo n. 15960/2022 del 12/09/2022 è stata sottoscritta la lettera a contratto per i lavori di sostituzione di tubazione acquedotto in Via Manzoni a Mezzogoro per un importo contrattuale di € 67.702,00 di cui € 65.391,00 per lavori ed € 2.311,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Alessio Casetto, con la quale si evidenzia che in sede esecutiva si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie del progetto, e nello specifico:

a) Fornitura e posa in opera di ulteriori allacciamenti idrici rispetto a quanto preventivato in fase di progetto;

b) Fornitura e posa in opera di ulteriori pozzetti contatori rispetto a quanto preventivato in fase di progetto

c) Esecuzione di saggi preliminari per la ricerca delle tubazioni;

d) Fornitura e posa in opera di corrugato in materiale plastico a protezione della nuova tubazione in corrispondenza di interferenza con i sottoservizi esistenti e degli accessi carrai;

e) Dismissione senza rimozione della tubazione esistente in cemento-amianto.

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

Dato atto che:

- alla luce di quanto suddetto il Direttore dei Lavori, Ing. Alessio Casetto, ha redatto la perizia di variante che modifica il quadro economico dell'opera;
- il prospetto che segue evidenzia il raffrontato tra il quadro economico di aggiudicazione e di perizia;
- l'importo dei lavori di variante è diminuito rispetto all'importo dei lavori aggiudicati a seguito della perizia riduttiva, e ciò ha comportato una diminuzione complessiva dell'importo di contratto di € 4.452,59 in aumento del 6,58% rispetto all'importo originario di contratto;
- la perizia di variante e riduttiva, è redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per settori speciali;

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Totale Lavori	**Aggiudicazione**	**Perizia di variante**
Importo lavori	€ 65.391,00	€ 60.938,41
Oneri di sicurezza non ribassabili	€ 2.311,00	€ 2.311,00
TOTALE contratto (lavori netti + sicurezza)	€ 67.702,00	€ 63.249,41
Somme a disposizione		
Imprevisti e lavori in economia	€ 5.068,00	€ 9.520,59
Spese tecniche interne e spese generali	€ 11.730,00	€ 11.730,00
Spese tecniche esterne	€ 0,00	€ 0,00
Manodopera interna	€ 500,00	€ 500,00
Ribasso d'asta (0,0%)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE Somme a disposizione	€ 17.298,00	€ 21.750,59
TOTALE GENERALE	**€ 85.000,00**	**€ 85.000,00**

Rilevato che il Responsabile del Procedimento della fase esecutiva, Ing. Alessio Casetto, propone per l'approvazione la perizia di variante e riduttiva dei lavori in oggetto, redatta in data 21/12/2022 ai sensi dell'art.106 comma 1) lettera b) del DL 50/2016 e finalizzata ad approvare:

- minori lavori per un importo netto in diminuzione di € 4.452,59;
- una diminuzione complessiva delle prestazioni del contratto di appalto, che diventa complessivamente di € 63.249,41 corrispondenti al – 6.58 % dell'importo originario;

CADF Spa
Via Vittorio Alfieri, 3 • 44021 Codigoro FE
P.I./C.F./R.I. 01280290386
Capitale Sociale € 39.329.000
PEC: info@cadf.postecert.it
Numero verde 800-017807
info@cadf.it

- variazioni delle lavorazioni che si sono rese necessarie in fase esecutiva e quindi la formazione di nuovi prezzi;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Determina n. 82/2022;

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'aggiornamento del quadro economico, così come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Alessio Casetto;

2. di approvare l'atto di perizia di variante riduttiva redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Alessio Casetto, relativo ai lavori di "sostituzione di tubazione acquedotto in Via Manzoni a Mezzogoro";

3. di approvare una riduzione dell'importo contrattuale pari a complessivi € 63.249,41;

4. di approvare i nuovi prezzi concordati in corso d'opera a causa delle diverse lavorazioni resesi necessarie.

Proponente: CASETTO ALESSIO

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE

Parere Regolarità Tecnica: FRANCESCHINI STEFANO

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Idrico Integrato
Ing. Edi Massarenti
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicato in data 3 Gennaio 2023